

平成29年9月26日
熊本市宇城市

熊本地震における災害復旧工事の進捗状況 ～本庁舎を除く公共施設の復旧は全て完了～

熊本地震後における本市の災害復旧工事の復旧状況(平成29年9月26日現在)について、お知らせします。

公共施設については、本庁舎を除き10施設の全ての復旧工事が本年8月17日までに完了し、農地及び農業用施設については、本年9月19日までに全ての復旧工事が完了しました。

本市の全ての災害復旧工事が完了するのは平成31年度末を予定しています。なお、公費解体については、本市は熊本市、益城町に次いで申請棟数が多く、8月末現在の進捗率は83.6%。今年12月中に全ての解体が終了する予定です。その他の状況については、下表をご覧ください。

○平成28年熊本地震災害復旧工事の復旧状況

(平成29年9月26日現在)

区分	被害状況		完了 件数	主な未完了施設
	件数	金額		
庁舎等 公共施設	11	1億5,800万円	10	本庁舎
農地及び 農業用施設	24	1億8,400万円	24	
水産施設	2	1億1,900万円	1	松合漁港内施設
道路・河川 ・橋梁	141	11億4,500万円	108	道路14件、河川19件
公営住宅	7	4,200万円	5	築切団地、岡岳団地
公園	6	6,800万円	4	誉ヶ丘公園、天の平公園
上水道 簡易水道	58	2,160万円	58	
下水道	3	6,300万円	1	不知火地区、松橋地区
教育施設	36	6億2,400万円	29	松橋中(体育館・校舎) 小川中、当尾小、不知火小 等

○平成 28 年熊本地震における公費解体の進捗状況

(平成 29 年 8 月末現在)

市町村	申請棟数(A)	解体件数 8 月末(B)	進捗率(%) (B)/(A)	解体終了予定	備考
熊本市	13,343 件	9,635 件	72.2%	H30 年 3 月	
益城町	5,587 件	5,367 件	96.1%	H29 年 10 月	
宇城市	2,422 件	2,025 件	83.6%	H29 年 12 月	

※県ホームページより抜粋（熊本市においては、棟数ではなく申請件数を計上）

【問い合わせ先】

総務部市長政策室 成松次長、溝上係長

(担当：行政経営係)

〒869-0592 熊本県宇城市松橋町大野 85

TEL：0964-32-1803（直通）

FAX：0964-32-0110