宇城市トンネル　個別施設計画

	フリガナ 施設名	路 線 名	所在地	構造	延長 (m)	全幅員 (m)	面積 (m2)	竣工年 (年)	点検計画：○　修繕計画：□　撤去・移管：△　※実施は上段に黒塗り												点検 年度	判定区分 (上記は前回)	所見等	対策等の内容	概算補修費 経費込(万円)
									H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11					
1	テバズイドウ **手場隧道**	底江大口線	宇城市三角町手場地内	標準断面部 素掘り+覆工Co巻き立て 拡幅断面部 矢板工法	35.20	標準断面部 W=4.20 拡幅断面部 W=6.12	398.00	1903	●			■		●								2017	Ⅲ	H2年度に工事した以外の箇所について異常が発見された。 直判定と診断された箇所は、将来的に利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、措置として計画的な対策工事を行うことが望ましい。 将来的に標識が落下するなど、利用者に影響を及ぼす可能性があるため、ナットの取替えを行うことが望ましい。	ひび割れ止水注入工 溝切り工	90
									○		□			○					○			2022	Ⅱ			
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									